شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.	أمانة جدة	مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
المقاول	وكالة التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ و الاشراف / ادارة تنفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
☑ تقديم جديد	مشروع تلال الغروب	
☐ اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي :الامير فواز — رقم المخطط :BLOCK10 — رقم الشارع : PED 16-17

استلام الطبقة : TOP SUB GRADE — من محطة رقم :٠+٠٠٠ — الى محطة رقم :٠+١٨,٢١

من محطة رقم :٠+٠٠٠ — الى محطة رقم :٠+١٨,٢١

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :............ — التاريخ : / /

☐ المراقب — ☐ المساح — ☐ المختبر — توقيع المهندس المشرف :..............................

مر ئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة : — من المحطه : .... — الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي — ☐ القطاع العرضي — ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... — التوقيع: — التاريخ : / /

من محطة : — الى محطة :

توقيع المساح : — التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد — ☐ مرفق — ☐ غير مرفق — قيمه البركتور : — الرطوبه المثلى :

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	
	من محطة	الى محطة						

النتيجة : ☐ ناجح — ☐ راسب — التوقيع : .... — التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشارى :

☑ موافق — ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... — مندوب المقاول : .... — التوقيع : .... — التاريخ : / /

(ختم: شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROADS CONTRACTING (1010294003) مشروع تلال الغروب - جدة بلوكات رقم (13-12-11-10-5-3-1))

(ختم: مكتب رمك للاستشارات الهندسية - مشاريع البنية التحتية)

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقــرير إســتلام طـبقــة ردم

JED-B10-16	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
18.2M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-
3.750	عرض الشارع :-	TOP SUB-GRADE	رقم الطبقة :-
	WIDHT-R 2.750	LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L 1.000	DEPTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	0.00%	2.00%		
1	0	529150.492	2369766.704	52.450	52.430	52.485	1.000	2.750
2	18.2	529157.516	2369783.500	52.400	52.380	52.435	1.000	2.750
3	18.21	529157.516	2369783.500	52.400	52.380	52.435	1.000	2.750

الإستشارى
مكتب رمك للاستشارات الهندسية
الإسم :-
التوقيع :-
التاريخ :-

المقاول
شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :-
التوقيع :-
التاريخ :-

س.ت (1010294003)
مخطط تلال الغروب - جدة
بلوكات رقم (13-12-11-10-5-3-1)
RIYADH ROADS CONTRACTING

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 0566157166 : الإدارة 0544714479 : مدير المشاريع : للتواصل

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف إدارة تنفيذ الطرق			المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات			
تقــرير إســتلام طبقــة ردم										
PED-B10-17		رقم الشارع :-			تلال الغروب			إسم المشروع :-		
18.2M		طول الشارع :-			BLOCK10			رقم المخطط :-		
9.400		عرض الشارع :-			TOP SUB-GRADE			رقم الطبقة :-		
		WIDHT-R	4.700		LAYAER THICKNESS					0.150
		WIDHT-L	4.700		DEOTH FROM TOP SUB.G					0.000
PV]	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%		
				-2.000	-2.700	0.000	2.700	2.000		
1	0	529137.466	2369741.800	53.470	53.510	53.510	53.510	53.470	4.700	4.700
2	10.5	529141.500	2369751.494	53.320	53.280	53.280	53.280	53.320	4.700	4.700
3	12.5	529142.268	2369753.341	52.720	52.680	52.680	52.680	52.720	4.700	4.700
4	18.2	529144.456	2369758.599	52.440	52.400	52.400	52.400	52.440	4.700	4.700

الإستشاري	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-

BLOCK 10

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

MOSQUE

FACILITIES
8,213 m2

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة سانى العامرية

شركة ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للإستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة . عمارة . تخطيط
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

القيمى الضوئى (وات)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣٦

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٥٢٥٫١٠٧ متر

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: PLAN